

Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за **II** 2018 року
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:	
Найменування суб'єкта господарювання:	Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
Код ЄДРПОУ:	03358222
Місцезнаходження:	14007, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15 (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0		0	0		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0		0	0		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	1 331	1 928	144,85	3 943	3 995	101,32	
1.4.1	Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на території водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» в м. Чернігів. Коригування	0	1 538		1 281	2 182	170,34	Виконуються будівельно-монтажні роботи
1.4.2	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові	1 331	390	29,30	2 662	1 813	68,11	Виконуються будівельно-монтажні роботи
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0		0	0		
1.8	Інші заходи	9 187	8 915	97,04	9 187	8 915	97,04	
1.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	9 187	8 915	97,04	9 187	8 915	97,04	
Усього I розділ		10 518	10 843	103,09	13 130	12 910	98,32	
1.9	Джерела фінансування заходів	10 518	10 843	103,09	13 130	12 910	98,32	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	1 331	1 928	144,85	3 943	3 995	101,32	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	9 187	8 915	97,04	9 187	8 915	97,04	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	9 187	8 915	97,04	9 187	8 915	97,04	
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0		0	0		
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0		0	0		
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі			Обсяг фінансування з початку року			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0		0	0		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	2 225	3 959	177,93	3 040	4 039	132,86	
2.5.1	Заміна каналізаційного колектору по вул. Ушинського в м. Чернігові. Коригування	0	59		99	99	100,00	Виконуються будівельно-монтажні роботи
2.5.2	Будівництво напірного каналізаційного колектору по вул. Загородній від залізничного переїзду до самопливного каналізаційного колектору діаметром 1200мм по вул. Ушинського на території мазутосховища в м. Чернівці	716	671	93,72	1 432	678	47,35	Виконуються будівельно-монтажні роботи
2.5.3	Реконструкція каналізаційного діючого через річку Стрижень в районі каналізаційної насосної станції № 1 по вул. Пушкіна, 1а в м. Чернігові	1 509	3 229	213,98	1 509	3 262	216,17	Виконуються будівельно-монтажні роботи
2.6	Інші заходи	9 242	8 968	97,04	9 242	8 968	97,04	
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	9 242	8 968	97,04	9 242	8 968	97,04	
Усього по розділу II		11 467	12 927	112,73	12 282	13 007	105,90	
2.7	Джерела фінансування заходів	11 467	12 927	112,73	12 282	13 007	105,90	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 225	3 959	177,93	3 040	4 039	132,86	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	9 242	8 968	97,04	9 242	8 968	97,04	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	9 242	8 968	97,04	9 242	8 968	97,04	
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0		0	0		
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0		0	0		
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
Усього за інвестиційною програмою		21 985	23 770	108,12	25 412	25 917	101,99	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	31 489	36 892
2	Використано коштів, тис. грн	29 857	34 369

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

С.М. Малявко

(ініціали, прізвище)

Л.М. Бордонос

(ініціали, прізвище)

О.О. Шевченко

(ініціали, прізвище)

телефон: (0462)603-453 факс: (0462)603-453

електронна пошта: oshechenko@water.cn.ua