

Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за III 2018 року
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717

Респондент:

Найменування суб'єкта господарювання:

Код ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради

03358222

14007, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0		0	0		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0		0	0		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	2 612	1 296	49,62	6 556	5 292	80,72	
1.4.1	Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на території водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» в м. Чернігів. Коригування	1 281	0	0,00	2 563	2 182	85,13	Захід виконано. Об'єкт введено в експлуатацію. Наказ КП "Чернігівводоканал" №204 від 05.07.2018
1.4.2	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові	1 331	1 296	97,37	3 993	3 110	77,89	Виконуються будівельно-монтажні роботи
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0		0	0		
1.8	Інші заходи	0	0		9 187	8 915	97,04	
1.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	0	0		9 187	8 915	97,04	
Усього I розділ		2 612	1 296	49,62	15 743	14 207	90,24	
1.9	Джерела фінансування заходів	2 612	1 296	49,62	15 743	14 207	90,24	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	2 612	1 296	49,62	6 556	5 292	80,72	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0		9 187	8 915	97,04	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		9 187	8 915	97,04	
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0		0	0		
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0		0	0		
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0		0	0		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		0	0		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	2 225	1 171	52,63	5 264	5 210	98,97	
2.5.1	Заміна каналізаційного колектору по вул. Ушинського в м. Чернігові. Коригування	0	0		99	99	100,00	Виконуються будівельно-монтажні роботи
2.5.2	Будівництво напірного каналізаційного колектору по вул. Загородній від залізничного переїзду до самопливного каналізаційного колектору діаметром 1200мм по вул. Ушинського на території мазутосховища в м. Чернігів	716	1 092	152,51	2 148	1 770	82,40	Виконуються будівельно-монтажні роботи
2.5.3	Реконструкція каналізаційного люка через річку Стрижень в районі каналізаційної насосної станції № 1 по вул. Пушкіна, 1а в м. Чернігові	1 509	79	5,24	3 017	3 341	110,74	Виконуються будівельно-монтажні роботи
2.6	Інші заходи	0	0		9 242	8 968	97,04	
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"				9 242	8 968	97,04	
Усього по розділу II		2 225	1 171	52,63	14 506	14 178	97,74	
2.7	Джерела фінансування заходів	2 225	1 171	52,63	14 506	14 178	97,74	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 225	1 171	52,63	5 264	5 210	98,97	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0		9 242	8 968	97,04	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		9 242	8 968	97,04	
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0		0	0		
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0		0	0		
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0		0	0		
Усього за інвестиційною програмою		4 837	2 467	51,00	30 249	28 385	93,84	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спеціальну ліцензіата	звітний квартал	* з початку року
1	Сума коштів перерахована на спеціальну ліцензіата, тис. грн	3 781	40 673
2	Використано коштів, тис. грн	3 169	37 538


 (підпис керівника (власника))
 (підпис головного бухгалтера)
 (підпис виконавця)

С.М. Малявко

(ініціали, прізвище)

Л.М. Бордонос

(ініціали, прізвище)

О.О. Шевченко

(ініціали, прізвище)

телефон: (0462)603-453 факс: (0462)603-453

електронна пошта: oshevchenko@water.cn.ua